



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE DE NAZARÉ, RIO TAPAJÓS, BELTERRA-PA

Item	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	1° BM	2° BM	3° BM	4° BM	5° BM	6° BM	ACUMULADO	% MEDIDO	7° BM
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 36.658,79	R\$ 36.658,79		R\$ -				R\$ 36.658,79		R\$ -
1.1	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	5,00	R\$ 185,47	R\$ 927,35	100%						100%		R\$ -
1.2	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 2.478,86	R\$ 2.478,86	100%						100%		R\$ -
1.3	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUISE MOBILIÁRIO. AF_ 04/2016	m²	6,00	R\$ 891,57	R\$ 5.349,42	100%						100%		R\$ -
1.4	SINAPI	ENREDO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00	R\$ 5.042,61	R\$ 25.213,05	100%						100%		R\$ -
1.5	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABULAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 10/2018	M	51,25	R\$ 52,49	R\$ 2.690,11	100%						100%		R\$ -
2		FUNDAÇÃO				R\$ 16.687,85	R\$ 12.477,48	R\$ 4.210,37	R\$ -				R\$ 16.687,85		R\$ -
2.1	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 06/2017	m³	2,40	R\$ 132,52	R\$ 318,05	100%						100%		R\$ -
2.2	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	m²	62,20	R\$ 104,43	R\$ 6.495,55	100%						100%		R\$ -
2.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	276,10	R\$ 15,56	R\$ 4.296,12	100%						100%		R\$ -
2.4	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 12,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	m³	2,40	R\$ 569,90	R\$ 1.367,76	100%						100%		R\$ -
2.5	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/ATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	38,50	R\$ 64,63	R\$ 2.488,26		100%					100%		R\$ -
2.6	SINAPI	ATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017	m³	38,50	R\$ 44,73	R\$ 1.722,11		100%					100%		R\$ -
3		IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 609,56	R\$ -	R\$ 609,56	R\$ -				R\$ 609,56		R\$ -
3.1	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃO.	m²	51,31	R\$ 11,88	R\$ 609,56		100%					100%		R\$ -
4		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 29.653,28	R\$ 17.791,97	R\$ 11.861,31	R\$ -				R\$ 29.653,28		R\$ -
4.1	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 06/2014	m²	356,11	R\$ 83,27	R\$ 29.653,28	60%	40%					100%		R\$ -
5		ESTRUTURA				R\$ 23.993,71	R\$ 4.830,59	R\$ 19.163,12	R\$ -				R\$ 23.993,71		R\$ -
5.1	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	420,35	R\$ 13,74	R\$ 5.775,61	60%	40%					100%		R\$ -
5.2	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	125,85	R\$ 18,08	R\$ 2.275,37	60%	40%					100%		R\$ -
5.3	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 12/2015	m²	22,98	R\$ 185,02	R\$ 4.251,76	0%	100%					100%		R\$ -
5.4	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	m³	3,43	R\$ 599,81	R\$ 2.057,35	0%	100%					100%		R\$ -
5.5	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_ 03/2016	M	7,50	R\$ 47,55	R\$ 356,63		100%					100%		R\$ -
5.6	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_ 03/2016	M	7,50	R\$ 48,48	R\$ 363,60	0%	100%					100%		R\$ -
5.7	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_ 03/2016	M	17,60	R\$ 57,93	R\$ 1.019,57	0%	100%					100%		R\$ -
5.8	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_ 03/2016	M	17,60	R\$ 61,95	R\$ 1.090,32	0%	100%					100%		R\$ -
5.9															

VALOR TOTAL DO CONTRATO	R\$ 281.697,96
BOLETIM DE MEDIÇÃO 07	R\$ 25.151,93
VALOR ACUMULADO	R\$ 281.697,96
SALDO DO CONTRATO	R\$ -

JULIANA S RIBEIRO
Sócia/Proprietária